第２号様式　別紙１

記入例

省エネ推進計画書

更新計画があれば、できるだけ具体的に記入してください。

企業名：株式会社●●●●

省エネ設備更新計画			令和２年度	令和３年度	令和４年度
更新計画	F－0	工場水銀灯ＬＥＤ化・事務所空調・ボイラー更新、太陽光発電・蓄電池新設	下期実施予定		
	F－1	工場の空調機器更新		下期実施予定	
	F－2	工場及び事務所棟の遮熱・断熱工事			上期実施予定
	F－3				

F-0は、事業計画書(第2号様式)の内容を記入します。

省エネ対策・活動項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体	A－1	安全･衛生委員会等で省エネ活動の点検を行っている。												
	A－2	エネルギー使用量（光熱費）を職員へ周知している。												
	A－3	省エネ活動の掲示を行なっている。（節電、節水など）												
	A－4	エネルギーマネジメントシステム機器のデータをグラフ化し掲示する。（毎月更新）												
	A－5	ＥＭＳ機器のデマンド監視機能により警報が出た場合は空調等を一部停止する												
照明	B－1	人感センサーを設置している。（玄関、トイレなど）												
	B－2	外灯の点灯時間を季節に合わせて設定している。												
	B－3	照明器具に引き紐をつけ、個別消灯できるようにしている。（事務所など）												
	B－4	業務に影響の少ない箇所（廊下、ロッカー上部など）の照明を消灯している。												
	B－5													
空調	C－1	空調機フィルターを定期的（２ヵ月毎）に清掃している。												
	C－2	室内機、室外機周辺の障害物を撤去している。												
	C－3	室外機に日よけを設置し、直射日光を遮断している。												
	C－4	冷暖房の適正な温度設定を行う。（冷房28℃、暖房19℃程度）												
	C－5													
その他	D－1	休日、夜間など、給湯設備などを停止している。												
	D－2	プリンターやコピー機など、省電力モードに設定している。												
	D－3	パソコンやモニターなどは、退社する時にコンセントを抜いている。												
	D－4	トラックの運行管理を通じて、ガソリン消費を節減している。												
	D－5													

各項目は、記入例を参考に、貴社が実際に取り組む省エネ対策・活動項目を記入してください。